

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
Trung tâm tư vấn A Vương
Số :/2010-BCTC- SB4A.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 6 tháng 2 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THI CÔNG
đến ngày 6/2/2010

Công trình: Thủy điện Sông Bung 4A

Kính gửi: **Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn A Vương.**

Phòng kỹ thuật xây dựng trung tâm tư vấn A Vương xin báo cáo tình hình thi công tại công trình thủy điện Sông Bung 4A đến ngày 6 tháng 2 năm 2010 như sau:

1. Tình hình chung:

Thời tiết trong tuần nắng rất thuận lợi, mặt dù không khí tết nguyên đán đã đến rất gần nhưng các Nhà thầu vẫn khẩn trương thi công rất quyết liệt ngày đêm.

2. Khối lượng các đơn vị thực hiện (công trình chính):

2.1. Đơn vị Sơn Hải:

TT	Nội dung công việc	đơn vị	khối lượng		Đánh giá %	ghi chú
			Thiết kế	Lũy kế KL Thực hiện		
1	Đào hố móng vai phải	10 ³ m ³	460,69	397,97	86,38	Khối lượng này tạm tính
2	Đào móng vai trái	10 ³ m ³	200,75	127,20	63,36	
3	Khoan tạo lỗ an ke					
-	.-Khoan lỗ để neo loại pi 76mm, dài 11,7m	lỗ	791,65	552,00	69,73	
-	.-Khoan lỗ để neo loại pi 76mm, dài 5,75m	lỗ	261,25	50,00	19,14	
-	.-Khoan lỗ để neo loại pi 42 mm, dài 3m	lỗ	600,00	600,00	100,00	

2.2. Đơn vị Hyco4-JSC.

TT	Nội dung công việc	đơn vị	khối lượng		Đánh giá %	ghi chú
			Thiết kế	Lũy kế KL Thực hiện		
1	Đào hố móng vai phải					Khối lượng này tạm tính
	.- Đào dưới cơ 87m	10 ³ m ³	240,00	158,40	66,00	
2	Đê quây					
	.- Đắp đê quây	10 ³ m ³	25,80	22,62	87,67	
3	Bê tông Cống dẫn dòng					
-	.- Bê tông tường hướng dòng TL cống	m3	7000,00	1.310,00	18,71	

2.3. Công ty cổ phần xây dựng 47.

TT	Nội dung công việc	đơn vị	khối lượng		Đánh giá %	ghi chú
			Thiết kế	Lũy kế KL Thực hiện		
1	Đào hố móng nhà máy					Khối lượng này tạm tính
	.+ Đào dưới cơ 77m	10 ³ m ³	131,48	40,00	30,42	
	.+ Đào Kênh xả Nhà máy	10 ³ m ³	134,51	54,00	40,15	
2	Đắp đê quây Nhà máy giai đoạn I	10 ³ m ³	2,90	0,50	17,24	

3. Kết luận và kiến nghị:

3.1. Đơn vị Hycos- JSC

Nhà thầu đã tiến hành đào bóc đến mặt đá gốc móng các mục: Cống dẫn dòng, sân tiêu năng, tràn tự do...., đã tiến hành thi công đào móng tường chắn đất TL, HL đến cao trình 70m, đã tiến hành nổ mìn móng cống dẫn dòng đợt 2 và thi công bê tông thân tường hướng dòng TL Cống.

Để đáp ứng mục tiêu ngăn sông lũ 1 vào tháng 6 năm 2010, Nhà thầu cần khẩn trương tăng cường thiết bị nhân lực cụ thể:

+ Về thiết bị: tăng 2 máy đào >1,6m³, 5 ô tô 15 T, 10 máy khoan tay, 2 ô tô chuyên dụng chở bê tông;

+ Về nhân lực: Cần tăng cường 200 công nhân;

+ Khẩn trương chế tạo cốt pha tiêu chuẩn để thi công bê tông;

3.2. Đơn vị Công ty CPXD 47

- Công ty CPXD 47 phối hợp với Sơn Hải vừa đào hố móng nhà máy vừa đào móng kênh xả để kết hợp làm đường vận chuyển ra khỏi hố móng nhà máy.

3.3. Đơn vị Sơn Hải

- Cần đẩy nhanh tiến độ thi công ở vai trái:

+ Chưa tăng 2 máy khoan tamrock, 2 máy khoan tay bên vai trái.

+ Đã tăng thêm 2 máy đào 3 ô tô, 1 máy ủi để thi công giảm tải.

+ Duy trì chế độ thi công 2 ca, chuẩn bị tăng cường 1 đội thi công bê tông phun.

+ Khẩn trương thi công đổ bê tông chèn khe nứt và hốc bê tông.

+ Phối hợp với Las XD 323 để thí nghiệm CP bê tông phun M200, R28.

- Trên vai phải: cần duy trì chế độ thi công 2 ca, chuẩn bị thi công gia cố rãnh đỉnh và các rãnh thoát nước.

- Khai thác đá: SH cần tăng cường máy khoan ở mỏ đá, tăng cường oto máy đào để vận chuyển đá xây kịp thời.

Người lập báo cáo

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu: VT trung tâm, P. KTXD

Lê Tấn Bạ