

BIỂU ĐỒ TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
DỰ ÁN: SAN LẬP MẶT BANG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Thời gian (days)	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				
1	Công bố quy hoạch	14 days	28/05/11	10/06/11
2	Lập bản đồ hiện trạng TL1/500 trình Sở TNMT	14 days	28/05/11	10/06/11
3	Thỏa thuận quy hoạch TMB phương án KTCCT	14 days	28/05/11	10/06/11
4	Lựa chọn nhà thầu tư vấn	28 days	11/06/11	08/07/11
5	Rà phá bom mìn	28 days	11/06/11	08/07/11
6	Đánh giá tác động môi trường	28 days	11/06/11	08/07/11
7	Lập dự án đầu tư (thuyết minh + thiết kế cơ sở)	28 days	11/06/11	08/07/11
8	Lập thẩm định phê duyệt thiết kế cơ sở	7 days	09/07/11	15/07/11
9	Thẩm định dự án	5 days	16/07/11	20/07/11
10	Quyết định đầu tư dự án	3 days	21/07/11	23/07/11
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ				
11	Lập thiết kế bản vẽ thi công + tổng dự toán	6 days	24/07/11	29/07/11
12	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công + tổng dự toán	6 days	30/07/11	04/08/11
13	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công + tổng dự toán	5 days	05/08/11	09/08/11
14	Lập kế hoạch đấu thầu dự án	2 days	30/07/11	31/07/11
15	Thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu	9 days	01/08/11	09/08/11
16	Lập hồ sơ mời thầu gói thầu	11 days	30/07/11	09/08/11
17	Thẩm định hồ sơ mời thầu	3 days	10/08/11	12/08/11
18	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	4 days	13/08/11	16/08/11
19	Thông báo mời thầu	7 days	10/08/11	16/08/11
20	Bán hồ sơ mời thầu	15 days	17/08/11	31/08/11
21	Chuẩn bị hồ sơ mời thầu	15 days	17/08/11	31/08/11
22	Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	7 days	01/09/11	07/09/11
23	Thẩm định kết quả đấu thầu	3 days	08/09/11	10/09/11
24	Phê duyệt kết quả đấu thầu	2 days	11/09/11	12/09/11
25	Thương thảo ký hợp đồng	3 days	13/09/11	15/09/11
GIAI ĐOẠN KTĐT VÀ ĐƯA VÀO VHSD				
26	Thi công	100 days	16/09/11	24/12/11
27	Nghiệm thu đưa vào sử dụng	5 days	25/12/11	29/12/11
28	Chứng nhận chất lượng công trình	10 days	30/12/11	08/01/12
29	Kiểm toán độc lập	15 days	09/01/12	23/01/12
30	Quyết toán	30 days	24/01/12	22/02/12

The Gantt chart visualizes the project schedule for the construction of the Ho Chi Minh City Children's Hospital. The chart is divided into five main sections corresponding to the project phases. The first phase, 'Preparation' (Giai đoạn Chuẩn bị Đầu tư), includes tasks from STT 1 to 10, starting on May 28, 2011, and ending on July 23, 2011. The second phase, 'Implementation' (Giai đoạn Thực hiện Đầu tư), includes tasks from STT 11 to 25, starting on July 24, 2011, and ending on September 15, 2011. The third phase, 'Completion' (Giai đoạn KTĐT và đưa vào VHSD), includes tasks from STT 26 to 30, starting on September 16, 2011, and ending on February 22, 2012. The chart uses blue bars to represent individual tasks, with their start and end dates clearly marked. A thick black line runs horizontally across the chart, indicating the overall project timeline from May 28, 2011, to February 22, 2012. The chart also includes a legend at the bottom left, showing the project name, location, and other relevant information.