

## **PHIẾU THEO DÕI THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**

**Họ và tên : Nguyễn Thị Ngọc Bích**

**MSSV: 21100004TG**

**Họ và tên : Nguyễn Chí Tâm (Nhóm Trưởng)**

**MSSV: 211000045TG**

**Họ và tên : Nguyễn Minh Tấn**

**MSSV: 211000047TG**

**Điện thoại: 0916 705 882 - 0918 520 720 – 0939 501 139**

**Email: Chitam.nhaxinh@gmail.com**

**Lớp: Xây dựng K1/2010 . Nhóm: 1**


**Cơ quan thực tập: Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa**




**Công trình thực tập:**




**Trường Đại học Tiền Giang thuộc gói thầu số 01+02 : Thi công xây dựng phần thân và hoàn thiện đơn nguyên 1, 2, 3, 4,5,6 - Khoa Khoa học Cơ bản**


**Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Trung Dũng**

**Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 14/10/2013 đến hết ngày 18/11/2013**

<b>Tuần</b>	<b>Từ ngày 14/10 đến ngày 18/11</b>	<b>Khối lượng công việc Nhà thầu thực hiện</b>	<b>Hình ảnh thi công</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>5</b>	<b>11/11/2013 đến 17/11/2013</b>	<b>- Trong tuần Nhà thầu đã đổ bê tông đà kiềng đơn nguyên 4,5,6.</b>	 <b>Ảnh: Bê tông đà kiềng đơn nguyên 6</b>	<b>Thi công Đà kiềng phần thân Đơn nguyên 4, 5, 6</b>

<b>Tuần</b>	<b>Từ ngày 14/10 đến ngày 18/11</b>	<b>Khối lượng công việc Nhà thầu thực hiện</b>	<b>Hình ảnh thi công</b>	<b>Ghi chú</b>
5	11/11/2013 đến 17/11/2013	- Tiếp tục gia công cốt thép tầng trệt Đơn nguyên 6	 <p>Ảnh: Gia công cốt thép cột tầng 1 đơn nguyên 6</p>	Thi công cột tầng trệt phần thân Đơn nguyên 4, 5, 6
5	11/11/2013 đến 17/11/2013	- Ốp gạch hành lang tường ngoài nhà đơn nguyên 3	 <p>Ảnh: Ốp gạch tường ngoài nhà đơn nguyên 3</p>	Đơn nguyên 1,2,3 thuộc khoa khoa học Cơ bản đang vào giai đoạn hoàn thiện
5	11/11/2013 đến 17/11/2013	- Trát tường mặt ngoài nhà trực G Đơn nguyên 1	 <p>Ảnh: Trát tường ngoài nhà trực G Đơn nguyên 1</p>	Đơn nguyên 1,2,3 thuộc khoa khoa học Cơ bản đang vào giai đoạn hoàn thiện.

<b>Tuần</b>	<b>Từ ngày 14/10 đến ngày 18/11</b>	<b>Khối lượng công việc Nhà thầu thực hiện</b>	<b>Hình ảnh thi công</b>	<b>Ghi chú</b>
5	11/11/2013 đến 17/11/2013	- Tiếp tục quét chống thấm lán vữa và lát gạch bông chống nóng cho mái Đại sảnh tầng 3 Đơn nguyên 3	 <p>Ảnh: lán vữa để lát gạch bông chống nóng cho sàn mái đại sảnh tầng 3 Đơn nguyên 3</p>	Đơn nguyên 1,2,3 thuộc khoa khoa học Cơ bản đang vào giai đoạn hoàn thiện.
5	11/11/2013 đến 17/11/2013	- Tiếp tục trét bả mattit tường trong nhà các phòng học tầng 3 Đơn nguyên 3	 <p>Ảnh: Trét bả mattit tầng 3 đơn nguyên 3</p>	Đơn nguyên 1,2,3 thuộc khoa khoa học Cơ bản đang vào giai đoạn hoàn thiện.
5	11/11/2013 đến 17/11/2013	- Tiếp tục đổ bê tông đà kiềng ở đơn nguyên 4	 <p>Ảnh: Đổ bê tông đà kiềng từ trục P đến trục T đơn nguyên 4</p>	Thi công đà kiềng phần thân Đơn nguyên 4, 5, 6.

<b>Tuần</b>	<b>Từ ngày 14/10 đến ngày 18/11</b>	<b>Khối lượng công việc Nhà thầu thực hiện</b>	<b>Hình ảnh thi công</b>	<b>Ghi chú</b>
5	11/11/2013 đến 17/11/2013	- Tiếp tục trát tường hoàn thiện mặt ngoài nhà ở đơn nguyên 1	 <p>Ảnh: Trát tường mặt ngoài hành lang tầng trệt trục P đơn nguyên 1</p>	Đơn nguyên 1,2,3 thuộc khoa khoa học Cơ bản đang vào giai đoạn hoàn thiện.

**\* Nhận xét của GVHD:**

.....

.....

.....

***Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2013***  
**Giảng viên hướng dẫn**

**ThS Trần Trần Dũng**