

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG

Số: ngày tháng năm 2010

Tên/số hợp đồng xây dựng : Hợp đồng thi công xây dựng số 29/2010/HĐ-XD ngày 02 tháng 8 năm 2010.

Bên giao thầu : UBND xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Bên nhận thầu : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận Thiên.

Công trình: Nhà Văn hóa Giáp Động.

Hạng mục: Xây mới Nhà Văn Hóa.

Giai đoạn thanh toán/ lần thanh toán : Quyết toán điểm dừng lần 01.

STT	MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG		ĐƠN GIÁ THANH TOÁN			THÀNH TIỀN					
									THEO HỢP ĐỒNG			ĐÃ THỰC HIỆN		
				HỢP ĐỒNG	THỰC HIỆN	VẬT LIỆU	NHÂN CÔNG	MÁY	VẬT LIỆU	NHÂN CÔNG	MÁY	VẬT LIỆU	NHÂN CÔNG	MÁY
1	AB.11311	Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I	m3	64,980	64,980		43.420		-	2.821.432	-	-	2.821.432	-
2	AF.11111	Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mức 100	m3	6,574	6,574	367.154	110.100	22.781	2.413.670	723.797	149.762	2.413.670	723.797	149.762
3	AF.11233	Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mức 200	m3	2,079	2,079	498.619	127.157	23.005	1.036.629	264.359	47.827	1.036.629	264.359	47.827
4	AE.21213	Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mức 50	m3	36,260	36,260	644.575	125.242		23.372.290	4.541.275	-	23.372.290	4.541.275	-
5	AF.12313	Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mức 200	m3	4,802	4,802	513.918	299.236	55.757	2.467.834	1.436.931	267.745	2.467.834	1.436.931	267.745
		TỔNG CỘNG							A	B	C	A'	B'	C'

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2010

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG